Nome attività	Durata	Ott 2017 - Die	2017				018 - Mar 20	118		Apr 2	018 - Giu 20	018			Lug 2018	- Set 2018				Ott 2018 - Did
Allestimento Cantiere Cassa	9 g	Ott Z1		Nov	Dic		Gen	Feb	Mar		Apr	Mag		Giu	Lug		Ago		Set	Ott
Realizzazione rampe di accesso argini	10 g	1	Z1	ш																
messa in sicurezza pareti scavo	5 g		Z	1																
Isolamento della Cassa da ingresso acqua	15 g			Z1																
Demolizione briglie esistenti	5 g				Z1															
Demolizione opere presa regolazione e restituzione	14 g				Z1															
Scavo del fondo Cassa 1° e 2° settore	22 g					Z1														
Riprofilatura e ringrosso arginale Cassa	36 g							Z1	-											
Realizzazione opere di presa regolazione e restituzione	30 g									Z1										
Realizzazione briglie regolatrici	20 g											Z1	-							
Realizzazione di scogliere di massi	21 g												Z1	•						
Opere di sistemazione finale Cassa	12 g														Z1	-				
Risagomatura arginale del fosso	24 g															Z1				
Finiture finali	4 g																	Z1		
Smobilizza cantiere	2 g																	Z1		
LEGENDA Zona:																				
Z1 = ZONA UNICA																				
						-														